

## Fördergebiet Barmbek-Nord S1, Fuhlsbüttler Straße Infoveranstaltung für Eigentümer und Gewerbetreibende zum Bauablauf in der Fuhlsbüttler Straße

28. April 2015, 19:00 – 20:30 Uhr  
Gemeindehaus der Kirchengemeinde Nord-Barmbek, Tieloh 26

### 01 Begrüßung, Vorstellung der Beteiligten und Einführungspräsentation

Carolin Ahrens von der BIG-STÄDTEBAU moderiert den Abend, begrüßt die Anwesenden und stellt diese vor:

Bezirksamt Hamburg-Nord: Jasmin Castro Frenzel

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG): Heinke Wiemer und Mike Bohne

Anschließend stellen sich die anwesenden Eigentümer und Gewerbetreibenden kurz vor.

Als Einführung erfolgt eine Präsentation des LSBG zur Um- und Neugestaltung der Fuhlsbüttler Straße innerhalb des Fördergebiets Barmbek-Nord. Zunächst wird ein kurzer Rückblick auf den bisherigen Beteiligungsprozess gegeben, im Folgenden werden die Schwierigkeiten bei der Umgestaltung der Nebenflächen erläutert.

Zum einen handelt es sich um aufwendige Pflasterarbeiten in Form von Klinkersteinen, die im Fischgrätenmuster angeordnet werden. Eine weitere Besonderheit bei der Umgestaltung der Nebenflächen stellen die gestalterisch aufwendigen Baumscheibeneinfassungen mit Sitzelementen dar, die an den Bestandsbäumen und Neupflanzungen installiert werden. Um die Wurzeln der Bäume nicht zu schädigen, wurde mit Hilfe eines Baumpflegers ermittelt, an welchen Stellen Fundamente für die Baumscheibeneinfassung gesetzt werden können. Jede Baumscheibeneinfassung besteht aus einer unterschiedlichen Anzahl von Stahlblechen, die individuell hergestellt werden (insgesamt ca. 200 Stück). Um bereits vor Einbau der Baumscheiben mit den Pflasterarbeiten beginnen zu können, wurden provisorische Baumscheibeneinfassungen angelegt. Erst wenn die Baumscheiben eingebaut sind, können die abschließenden Pflasterarbeiten erfolgen (Notwendigkeit des Anpflasterns). Ebenfalls nach dem Einbau der Baumscheiben werden die Parkplätze abschließend fertiggestellt. Auch hier erfolgte zunächst eine provisorische Befestigung / Asphaltierung der Flächen.

### 02 Aktueller Zeitplan

Mitte März wurden die Bauarbeiten in der Fuhlsbüttler Straße wieder aufgenommen. Die angestrebte Bauzeitenverkürzung durch größere Abschnittsbildungen konnte aus verkehrssicherheitstechnischen Gründen nicht realisiert werden. Es wird wie geplant in zwei Bauabschnitten gleichzeitig gearbeitet.

<b>Abschnitt 1</b> (westl. Str.-seite nördl. der Kreuzung Fuhle/Hellbrook):	04/2015 bis 10/2015
<b>Abschnitt 2</b> ((östl. Str.-seite nördl. der Kreuzung Fuhle/Hellbrook):	06/2015 bis 11/2015
<b>Abschnitt 3</b> (westl. Str.-seite nördl. U-Bahn-Viadukt):	11/2015 bis 03/2016
<b>Abschnitt 4</b> (östl. Str.-seite nördl. U-Bahn-Viadukt):	08/2015 bis 01/2016
<b>Abschnitt 5</b> (westl. Str.-seite von Drosselstraße bis Hellbrookstr.):	03/2015 bis 10/2015
<b>Abschnitt 6</b> (westl. Str.-seite von Pestalozzistr. bis Drosselstr.):	05/2015 bis 11/2015
<b>Abschnitt 7</b> (östl. Str.-seite von Drosselstraße bis Hellbrookstr.):	07/2015 bis 01/2016
<b>Abschnitt 8</b> (östl. Str.-seite von Pestalozzistr. bis Drosselstr.):	05/2015 bis 02/2016

Die Pflasterarbeiten in den Abschnitten 1,2,5,6,7 und 8 werden bis August 2015, in den Abschnitten 3 und 4 bis November 2015 abgeschlossen sein.

Parallel zu den Pflasterarbeiten erfolgen die Ergänzungsarbeiten in allen Abschnitten (Baumscheiben, Schachtabdeckungen, Ausstattung, Anpassung der Lichtschächte usw.).

### 03 Diskussion / Fragen

#### Beschleunigung der Bauarbeiten

Die anwesenden Händler berichten wiederholt, dass sie seit Aufnahme der Baumaßnahme mit enormen Umsatzeinbußen zu kämpfen haben. Auch wenn die Baustellenoptik durch das Entfernen zahlreicher Barken und das Befestigen der Parkplätze verbessert wurde, bleibt der Wunsch nach einer möglichen Beschleunigung der Arbeiten in den Nebenflächen weiterhin bestehen.

**Ergebnis:** Nach ausführlicher Diskussion der Situation und Möglichkeiten wird gemeinschaftlich festgehalten, dass der LSBG, das Büro IPO und die Baufirma folgende Vorschläge prüfen mögen:

- Frühzeitige Benachrichtigung der Gewerbetreibenden über Zeitplanung in den einzelnen Bauabschnitten
- Aufstockung des Personals für Pflasterarbeiten (5-6 statt 3-4 Bauarbeiter)
- Durchführen von Bauarbeiten am Wochenende, zumindest am Samstag

Es erfolgt von Seiten des LSBG / IPO eine Rückmeldung zu den Ergebnissen der Prüfaufträge über den E-Mail Verteiler der Veranstaltung (Teilnehmerliste).

### 04 Hinweise zu weiteren Informationen und Ansprechpartnern

Homepage: [www.barmbek-baut.de](http://www.barmbek-baut.de)

Newsletter: Zu abonnieren über die o.g. Homepage oder durch Sendung einer E-Mail an [hamburg@big-bau.de](mailto:hamburg@big-bau.de) mit dem Betreff „Newsletter Barmbek baut“.

#### **Ansprechpartner BIG-STÄDTEBAU**

Sprechstunde dienstags 14:00-17:00 Uhr, Stadtteilbüro Hellbrookstr. 57

Telefonische bzw. schriftliche Anfragen an:

Carolin Ahrens

Tel.: 040-3410678-32

E-Mail: [c.ahrens@big-bau.de](mailto:c.ahrens@big-bau.de)

Christine Ellen

Tel.: 040-3410678-31

E-Mail: [c.ellen@big-bau.de](mailto:c.ellen@big-bau.de)

#### **Ansprechpartner IPO – Ingenieurplanung-Ost**

Bau-Sprechstunde montags 9:00-10:00 Uhr, Stadtteilbüro Hellbrookstr. 57

Martin Rotter

Tel.: 040-61169016

E-Mail: [m.rotter@ingenieurplanung-ost.de](mailto:m.rotter@ingenieurplanung-ost.de)

#### **Interessengemeinschaft Fuhlsbüttler Straße**

Petra Henze

Tel.: 040-43262796

E-Mail: [henze@die-fuhle.de](mailto:henze@die-fuhle.de)

[www.lokale-wirtschaft.de](http://www.lokale-wirtschaft.de)

Die Veranstaltung endete gegen 20.30 Uhr und wurde von ca. 15 Personen besucht.

Die in der Veranstaltung vorgestellte Präsentation finden Sie unter:

<http://barmbek-baut.de/barmbek-baut-2/fuhlsbuettler-strasse/>

BIG-STÄDTEBAU GmbH



i.V. Carolin Ahrens