

Aktuelle Meilensteine für Bau der Maurienbrücke

Stand: Mai 2022

Maßnahme	Zeitraum
Werksfertigung Stahlbau	April/ Mai 2022
Werksbehandlung Korrosionsschutz (alle Bauteile)	Mitte Mai / Mitte Juni
Vorbereitende Arbeiten und Aufbau Gerüsturm für den Einheben des Brückenüberbaus	Mitte Juni
Vor-Ort-Schweißarbeiten auf der Baustelle	Ende Juni / Anfang Juli
Vor-Ort-Korrosionsschutz auf der Baustelle (Bearbeitung der Anschlusspunkte, Vor-Ort-Schweißnähte)	Anfang / Mitte Juli
Erdbau, Fertigstellung des südlichen Betonfundaments	Mitte Juli / Mitte Sept
Ausstattungsarbeiten (Belag, Abdichtung, Geländer, Anschlussbereiche)	Mitte / Ende September
Abnahme des Brückenbauwerks	Ende September / Anfang Okt.
Herrichten der Freianlagen	Oktober / Mitte November